

皆さん、こんにちは！この工事の監理をしている福井土木事務所建築営繕課です。

今年度、県立高校では高志高校・中学校と丸岡高校にバリアフリー化の一環としてエレベーターが設置されます。本校の工事は、丸岡高校よりも先に完成するため、わずかの差ですが、**県立高校「初」のエレベーター設置**となります。(^^)/

### ■工事内容

・エレベーター棟 鉄骨造 4階建て 延べ面積 49.2㎡ の増築工事・エレベーター設備工事 一式

設計：株式会社走坂建築設計事務所

監理：福井県福井土木事務所建築営繕課

施工：竹野建設株式会社

工期：令和3年1月28日～令和3年7月26日（使用開始は8月中旬予定）

工事費：約6,090万円

### ■工事工程

授業や学校行事の妨げにならないよう、安全第一に工事を進めています。大きな音がでる工事と試験日程等が重ならないよう、工程会議を重ねて、日程を調整しながらの工事です。「**そう言えば、試験の時は工事がやってないな〜。**」って思いましたか？中庭では、まだしばらく「ガガー！、ゴォー！カンカーン！」と大きな音が聞こえるかもしれませんが、ご理解いただきますようお願いいたします！

	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
学校行事		大学入試 卒業式(高) 高校入試 卒業式(中)	入学式	中間考査(高) 中間考査(中)	中間考査(高) 中間考査(中)	高校県模試 中間考査(中)	夏季休業 学校祭
仮設工事	鉄板敷き	仮囲い				鉄板・仮囲い撤去	
解体工事				既存校舎解体			
基礎・躯体工事			杭打設→配筋→コンクリート打設			完成	引渡し
鉄骨工事			工場製作	建方			
仕上工事					屋根→外壁→内装		
EV工事				工場製作		組立	
設備工事		配管撤去	ダクト移設		照明・コンセント等		
外構工事		樹木等移設			犬走側溝→芝生貼り		



①杭打機搬入：高さギリギリ



②杭打設：長さ8mの鋼管杭



③土工事：慎重に掘ってます



④基礎下コン：亀みたいな形



⑤基礎：土を埋め戻して…



⑥EVピット：柱が立った！



⑦解体：廊下の壁が無い!?



⑧鉄骨建方：雨の中、大変です

背面イメージ



### ■エレベーター内部

内部の壁は、薄ピンク色。うっすらと桜の花びら模様が入っていて、素敵です！本校のイメージにピッタリ。

正面イメージ



### ■エレベーターホール

腰壁に福井県産のスギ材を使用しており、木の温もりが感じられます。

また、車いすを使用する人もゆったり回転できるように、幅にゆとりを持った設計になっています。

大きな物の移動は、とっても大変ですね。そんな時にエレベーターがあれば、楽に移動ができて助かりますね。

### ■エレベーター棟 平面図 (1F)

